

Prüfprotokoll elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0701/0702, BetrSichV, BGV A3

Auftraggeber

Eichenstrasse 2a
56579 Straßenhaus

Auftragnehmer

HK-Elektrotechnik
Klaus Heichmann + Ulrich Kern
Eichenstrasse 2a
56579 Straßenhaus
Tel.: 02634-980837



Angaben zum Prüfling

Prüflingsbezeichnung:	Kompressor	Geräteart:	Kompressor
Prüflingsnummer:	10	Strom:	7A
Fabriknummer:	100779	Spannung:	230V
Typ:	Allg. elektrische Geräte SKI	Leistung:	1100W
Schutzklasse:	I		
Prüfcode(9050):	257410		
Hersteller:	Mecafer		
Abteilung:	Werkstatt		

Angaben zur Prüfung

Prüfdatum:	08.07.2009	nächste Prüfung:	08.07.2010
Prüfgrund:	Erstprüfung	Seriennummer:	14116 00208
Prüfer:	Heickmann, Klaus	Inventarnummer:	I-Nr 012322
Prüfgerät:	MACHINEmaster 9050		

Bemerkung	Prüfschritt	Grenzwert	Messwert	Bestanden
	Sichtprüfung für Gerät und Zuleitung			Ja
	PE-Widerstand ± 200 mA [0,3 Ohm], bis 5 m Zuleitung	Max. 0,3 Ohm	0.09 Ohm	Ja
	Isolationsprüfung 500 V [1,0 MOhm]	Min. 1 MOhm	> 1000 MOhm	Ja
	Ersatzableitstrom [3,5 mA]	Max. 3,5 mA	0.12 mA	Ja
	Schutzleiterstrom [3,5 mA]	Max. 3,5 mA	0.02 mA	Ja
	Differenzstrom [3,5 mA]	Max. 3,5 mA	0.03 mA	Ja
	Berührungsstrom [0,5 mA]	Max. 0,5 mA	.001 mA	Ja

Die Prüfung wurde ordnungsgemäß durchgeführt.
Die Prüfung wurde bestanden.

Ort, Datum

Unterschrift